

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：青州镇永丰村红色美丽乡村建设工程

部门名称：（公章）

填报人姓名：陈金枚

联系电话：0762-5100001

填报日期：2023 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

青州市永丰村红色美丽乡村建设工程项目预算金额为28.9万元，工程结算金额为28.6万元，2022年度申拨金额为25万元，由县级财政部门全额拨付到本镇财政部门，再由本镇划拨给建设工程公司开展施工。该项资金主要用于支持青州市永丰村红色美丽乡村建设相关事项，包括场地平整、池塘仿木栏杆、停车场面积扩大、围墙立面装修等相关附属工程。

（二）项目决策情况

该项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理辦法等相关规定使用。

（三）绩效目标

通过村庄环境整体提升，完善基础配套设施、调整乡村产业结构，使村庄整体环境明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。充分发挥自身优势，打造新亮点，大力发展相关农业产业，为当地村民带来良好的社会效益，实现村民安居乐业的目标。

二、绩效自评工作组织情况

我镇绩效评价工作领导小组认真收集整理佐证材料，分析工程项目资金绩效情况，对照评价指标评分标准逐条评价

填写绩效评价表，编写绩效评价报告。

三、绩效自评结论

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，达到了预期绩效目标。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

该项目经过集体会议协商，申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

（2）目标设置。

该项目包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；绩效目标设置部分有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。

全面了解永丰村红色美丽乡村项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况；检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果，项目严格按照工程进度开

展。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

该工程项目资金预算金额为 28.9 万元, 结算金额为 28.6 万元, 截止评价时点实际到位 25 万元, 资金到位率达 87.4%。

(2) 资金分配。

该项目资金分配合理, 有助于实现资金的绩效目标, 主要包括场地平整 6732.14 元, 池塘仿木栏杆 112200 元、停车场面积扩大 107205.65 元、围墙立面装修 23192.3 元及其他相关附属项目 36795.23 元。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

该工程项目资金预算金额为 28.9 万元, 结算金额为 28.6 万元, 截止评价时点实际到位 25 万元, 实际支出 25 万元, 按照财务制度规定的进行支付, 资金支出率达 100%。

(2) 支出规范性。

资金使用过程认真审核把关, 对资金报帐程序和手续实际严格审查, 会计核算规范执行会计核算制度; 预算执行规范, 未发生调整, 且按事项完成进度支付资金; 事项支出合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，项目按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等。

（2）管理情况。

各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度，资金实行专户管理，专户储存，镇人民政府、镇纪委、镇财政结算中心对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范；业务主管部门按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改。

（三）产出分析

1. 经济性。

该项目实际支出未超过预算计划，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围之内。

2. 效率性。

该项目是按照工程施工流程来逐步完成的，建设效果明显，质量达标，项目按实际要求支出，达到预期目标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

经济效益：建设红色美丽乡村，推动当地经济发展，提高人民幸福生活指数，取得良好的经济效益。

社会效益：建设宜居环境，增加农村居民生活娱乐方式，产生社会综合效益。

生态效益：保护生态环境，建造良好生活环境。

可持续发展：改善农村人居环境及公共服务区域，提高人民幸福指数，促进地区经济发展，推动可持续发展。

2. 公平性。

项目完成得到服务对象的支持和认可，群众参与美丽乡村建设的积极性和主动性增强，对美丽乡村建设的认可度和满意度不断提升，满意度 100%。

五、主要绩效

永丰村红色美丽乡村建设使村庄环境整体提升，完善基础配套设施、调整乡村产业结构，使村庄整体环境明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。同时，永丰村积极探索农产品加工业和乡村旅游业融合发展，产业融合示范明显，项目完成后，促进了村集体经济发展，村集体经济发展增加了公共基础设施的投资力度，公共基础设施完善后吸引更多社会资本投资，从而达到良性循环，为周边村庄发展集体经济提供良好示范。

六、存在问题

配套资金未全部到位，财政资金引导作用未充分发挥。

七、下一步工作计划

(一) 吸引社会投资，增加资金来源

一是要按照创建目标整合资源，进行项目包装，积极向上申报项目争取扶持；二是要发挥市场的作用和活力，在保证村民和集体利益的同时，可通过引进大的招商引资项目，以项目为拉动和载体进行美丽乡村建设。

（二）进一步发挥村民的主体作用

在建设过程中继续宣传建设美丽乡村的政策措施，营造浓厚的舆论氛围。引导群众移风易俗，形成健康的乡村文化与生活方式。

（三）加强项目资金财务管理

细化财务管理基础工作，严格原始凭证审核。项目资金应按财务管理的规定，设立专账，以确保项目资金的专款专用，加强监督管理，严格按照招标程序进行招标。

项目绩效自评信息指标评分表

Table with project details: 申报单位名称: 和平县青州镇人民政府, 项目名称: 青州镇永丰村红色美丽乡村建设, 评价年度: 2022年, 评价金额: 25, 联系人: 陈命枚, 联系电话: 0762-5100066, 联系邮箱: 2532075326@qq.com

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准. Includes sections for 投入 (20), 过程 (20), 产出 (30), and 效益 (30).